

Harmonogram wykonania zamówienia

Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – II etap obiekty kubaturowe

Harmonogram

Lp	Rodzaj robót	Realizacja - rozpoczęcie	Realizacja - zakończenie
1.	Protokolarne przekazanie/przejęcie placu budowy	Dzień zawarcia umowy	Dzień zawarcia umowy
2.	Roboty zabezpieczające i ogrodzenie placu budowy, zjazd z ulicy Sportowej, organizacja palcu budowy	Dzień zawarcia umowy	Do 14 dni od dnia zawarcia umowy
3.	Stan surowy zamknięty budynku zaplecza techniczno-socjalnego, roboty towarzyszące związane z przyłączami do budynku	Dzień zawarcia umowy	Do 30.11.2016 roku
4.	Wykonanie wszelkich robót budowlanych objętych umową z montażem widowni, zabudową kontenera magazynowego i kasowego, uruchomienie instalacji, odbiory sieci	Dzień zawarcia umowy	Do 200 dni od dnia zawarcia umowy
5.	Odbiory niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, prace porządkowe - końcowe	Od dnia zakończenia robót opisanych w pkt 4 niniejszego harmonogramu	Do 16 dni od dnia zakończenia robót opisanych w pkt 4 niniejszego harmonogramu
6.	Komisyjny odbiór robót	Dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót	Do 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót – nie wcześniej niż 02.01.2017 r.

Prezes Zarządu

Wykonawca

mgr inż. Jarosław Mirowski

Energo-bud Sp. z o.o.

44-113 GLIWICE ul. Żeleńskiego 16

NIP 969-16-12-270 Regon 360909527

tel. 323351264 e-mail: energo-bud@wp.pl