

**Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
ujętych w budżecie miasta na 2016 r.**

I. Drogi gminne

1. Budowa ul. Spokojnej

Budowa drogi klasy D1/2 o szer. 3,0 m (5,0 m na mijankach) i długości 921,0 m. Budowa konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltobetonowej 3 000,00 m², budowa przepustu prefabrykowanego.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 27.07.2015 r. o wartości **599 952,27 zł.**

Podpisano aneks na roboty dodatkowe o wartości **16 121,98 zł**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **28.12.2015 r.** roboty wykonano do **15.01.2016 r.** i przekroczono termin realizacji o 18 dni. Naliczono kary umowne w wysokości **18 000,00 zł.**

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **647 073,22 zł.**

Okres gwarancji 90 miesięcy

2. Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły – skomunikowanie terenów rekreacyjnych – rozbudowa ul. Sportowej – projekt

Prace obejmowały wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w zakresie przebudowy ulicy w pełnej konstrukcji o nawierzchni asfaltobetonowej, budowy chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia na odcinku od ul. Grażyńskiego do ul. Kuźnicznej w Ustroniu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 06.07.2015 r. o wartości **97 040,85 zł.**

Podpisano aneks terminowy do dnia 31.10.2016 r.

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **31.10.2016 r.** roboty wykonano do **28.10.2016 r.**

Okres gwarancji do daty realizacji robót prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację.

3. Przebudowa ul. Traugutta

Przebudowa drogi i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 2 737,00 m². Prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, ułożenie krawężników, wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 25.09.2015 r. o wartości **491 555,56 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **16.11.2015 r.** roboty wykonano do **11.12.2015 r.** i przekroczono termin realizacji o 25 dni. Naliczono kary umowne w wysokości **12 500,00 zł.**

Płatność zrealizowano w 2016 r.

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **497 082,65 zł.**

Okres gwarancji 90 miesięcy

4. Przebudowa ul. Grabowej

Budowa chodnika na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu o nawierzchni z kostki betonowej 170,00 m². Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z zabudową krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie betonowej.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 30.05.2016 r. o wartości **43 925,58 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **20.06.2016 r.** roboty wykonano do **17.06.2016 r.**

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **43 911,56 zł.**

Okres gwarancji 36 miesięcy

5. Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 0,3 km. Droga klasy D o szer. od 3,0 do 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem. Nawierzchnia z kostki betonowej 1 500,00 m².

Umowa na zakres podstawowy z dnia 23.08.2016 r. o wartości **435 014,06 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **23.11.2016 r.**

6. Budowa parkingu ul. Nadrzeczna

Budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 1 520,00 m² wraz z budową kanalizacji deszczowej. Prace obejmowały wykonanie robót ziemnych, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 27.07.2016 r. o wartości **342 084,99 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **27.10.2016 r.** roboty wykonano do **25.10.2016 r.**

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **371 665,56 zł.**

Okres gwarancji 66 miesięcy

7. Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt

Prace obejmują wykonanie projektu rozbudowy ul. Szpitalnej w zakresie, budowy ciągu pieszo-jezdnego, remontu nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia, budową miejsc spoczynkowo-wysiłkowych na odcinku ok. 2 km.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 11.02.2016 r. o wartości **79 800,00 zł.**

Podpisano aneks terminowy do dnia 30.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **30.11.2016 r.**

8. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych

a) Modernizacja nawierzchni odcinka chodnika przy ul. Hutniczej

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 163,28 m², ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.
Umowa na zakres podstawowy z dnia 09.05.2016 r. o wartości **23 627,38 zł.**
Podpisano aneks terminowy do dnia 02.06.2016 r.

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **02.06.2016 r.** roboty wykonano do **30.05.2016 r.**
Całkowita wartość zadania (wraz z nadzorem) wyniosła **23 553,32 zł.**
Okres gwarancji 36 miesięcy

b) Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 521,00 m², utwardzenie poboczy.
Umowa na zakres podstawowy z dnia 15.06.2016 r. o wartości **59 171,07 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **27.07.2016 r.** roboty wykonano do **27.07.2016 r.**
Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **60 205,79 zł.**
Okres gwarancji 84 miesiące

c) Modernizacja nawierzchni ul. Pasiecznej

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 1 331,00 m², utwardzenie poboczy, przedłużenie przepustu
Umowa na zakres podstawowy z dnia 15.06.2016 r. o wartości **72 324,00 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **27.07.2016 r.** roboty wykonano do **27.07.2016 r.**
Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **73 111,15 zł.**
Okres gwarancji 84 miesiące

d) Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 1 298,00 m², podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, utwardzenie poboczy.
Umowa na zakres podstawowy z dnia 07.10.2016 r. o wartości **126 926,90 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **28.10.2016 r.** roboty wykonano do **28.10.2016 r.**
Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **129 730,80 zł.**
Okres gwarancji 36 miesięcy

e) Budowa chodnika w ramach modernizacji ul. Wiślańskiej w Ustroniu - projekt

Prace obejmowały wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika przy ul. Wiślańskiej na odcinku ok. 500 m od skrzyżowania z ul. Wczasową w Ustroniu.
Umowa na zakres podstawowy z dnia 27.04.2016 r. o wartości **25 092,00 zł.**
Zadanie zakończone

Termin realizacji do **15.11.2016 r.** roboty wykonano do **28.10.2016 r.**
Okres gwarancji do daty realizacji robót prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację.

9. Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt

Prace obejmują wykonanie projektu rozbudowy ul. Bładnickiej w zakresie, przebudowy ulicy w pełnej konstrukcji o nawierzchni asfaltobetonowej, budowy chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Potokowej w Ustroniu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 09.02.2016 r. o wartości **23 180,00 zł.**

Wniosek o podpisanie aneksu terminowego do dnia 31.01.2017 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **31.10.2016 r.**

10. Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt

Prace obejmują wykonanie projektu rozbudowy ul. Fabrycznej w zakresie, przebudowy ulicy w pełnej konstrukcji o nawierzchni asfaltobetonowej, budowy chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Tartacznej w Ustroniu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 10.02.2016 r. o wartości **32 775,00 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **15.11.2016 r.**

11. Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt

Prace obejmują wykonanie projektu rozbudowy ul. Źródlanej w zakresie, przebudowy ulicy w pełnej konstrukcji o nawierzchni asfaltobetonowej, budowy chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia na odcinku od mostu na Wiśle do ul. Kamieniec w Ustroniu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 12.02.2016 r. o wartości **48 000,00 zł.**

Wniosek o podpisanie aneksu terminowego do dnia 15.12.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **15.11.2016 r.**

12. Rozbudowa ul. Lipowej - projekt

Prace obejmują wykonanie projektu rozbudowy ul. Lipowej w zakresie, przebudowy ulicy w pełnej konstrukcji o nawierzchni asfaltobetonowej, budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Brzozowej w Ustroniu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 26.02.2016 r. o wartości **32 000,00 zł.**

Wniosek o podpisanie aneksu terminowego do dnia 15.12.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **15.11.2016 r.**

13. Remont nawierzchni ulic

- a) ul. Jastrzębia dł. 200 mb – remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 3 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- b) ul. Gościradowiec dł. 410 mb – remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 3 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- c) ul. Szkolna dł. 90 mb – remont polegał na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- d) ul. Górecka dł. 160 mb – remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- e) ul. Podgórska – dł. 90 mb – remont polegał na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- f) ul. Kluczyków dł. 56 mb – remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 3 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- g) ul. Akacyjowa dł. 120 mb - remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem
- h) ul. Nadrzeczna dł. 160 mb - remont polegał na frezowaniu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, regulacji wpustów ulicznych.
- i) ul. Harbutowicka dł. 160 mb - remont polegał na wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, ścięciu i uzupełnieniu poboczy kruszywem, regulacji wjazdów ulicznych

Łączna wartość zadania **223 377,73 zł.**

14. Odwodnienie ul. Drozdów

Prace obejmowały zabudowę korytek betonowych trójkątnych i korytek betonowych skarpowych na ławie betonowej, zabudowę odwodnienia liniowego wraz z kratą, odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 16.05.2016 r. o wartości **32 881,27 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **06.06.2016 r.** roboty wykonano do **18.07.2016 r.** i przekroczono termin realizacji o 42 dni. Naliczono kary umowne w wysokości **4 200,00 zł.**

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **33 423,99 zł.** Okres gwarancji 36 miesięcy

15. Budowa nowej kładki dla pieszych na potoku Jaszowiec naprzeciwko baru Jaszowiec w ramach zadania „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”

Budowa kładki dla pieszych na potoku Jaszowiec. Prace obejmują wykonanie robót ziemnych, fundamentowanie, zbrojenie, betonowanie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 28.06.2016 r. o wartości **175 947,81 zł.**

Podpisano umowę na roboty dodatkowe o wartości **82 740,87 zł**

Podpisano aneks terminowy do dnia 25.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **25.11.2016 r.**

16. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej

Wymiana wiaty przystankowej. Prace obejmowały dostawę nowej wiaty przystankowej wraz z montażem.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 09.05.2016 r. o wartości **6 666,60 zł.**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **24.06.2016 r.** roboty wykonano do **08.06.2016 r.**

Całkowita wartość zadania **6 666,60 zł.**

Okres gwarancji 36 miesięcy na konstrukcję stalową, 24 miesiące na powłokę malarską i 12 miesięcy na montaż.

II. **Drogi powiatowe**

1. Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowskiej na odcinku ok. 1,5 km

Remont nawierzchni asfaltobetonowej o powierzchni 10 600,00 m² prowadzony jest w dwóch etapach. Prace obejmują ułożenie cieków liniowych, regulacja wjazdów ulicznych i wpustów deszczowych, umocnienie poboczy kruszywem.

Etap I

Umowa na zakres podstawowy z dnia 15.06.2016 r. o wartości **268 612,91 zł.**

Podpisano aneks zwiększający wartość robót do **296 054,41 zł**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **06.07.2016 r.** roboty wykonano do **06.07.2016 r.**

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **301 479,23 zł.**

Okres gwarancji 84 miesiące

Etap II

Umowa na zakres podstawowy z dnia 28.10.2016 r. o wartości **289 957,25 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **11.11.2016 r.**

2. Przebudowa ul. Daszyńskiego w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej od ul. Kuźnicznej do posesji nr 78

Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 23.05.2016 r. o wartości **192 037,43 zł.**

Podpisano aneks terminowy do dnia 06.08.2016 r.

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **06.08.2016 r.** roboty wykonano do **11.08.2016 r.** i przekroczono termin realizacji o 5 dni. Naliczono kary umowne w wysokości **2 500,00 zł.**

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **204 441,58 zł.**

Okres gwarancji 60 miesięcy

3. Remont nawierzchni ulic

- a) ul. Daszyńskiego dł. 210 mb – remont polegał na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 3 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm, regulacji kraterów ściekowych

Łączna wartość zadania **93 952,01 zł.**

III. **Gospodarka wodno-ściekowa**

1. Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej.

Przedmiot umowy obejmuje:

- 1) Budowę kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice dn 400mm o długości 1820,0m - projektowany od przejęcia ścieków w rejonie ul. Folwarcznej - ogródki działkowe do włączenia do istniejącego ciągu w Ustroniu Nierodzimiu po przekroczeniu ul. Katowickiej. Opracowanie obejmuje również wykonanie 10 przewiertów o średnicy Dz 508 mm i łącznej długości 190,5m, 3 przewiertów Dz 323,9 mm o łącznej długości 36,3m i 3 przewiertów Dz 273 mm o łącznej długości 30,2m oraz budowę kanalizacji rozdzielczej z przyłączami dn 200 mm o długości 208,7m, dn 160 o długości 536,2 m,
- 2) Budowę odcinka kolektora kanalizacyjnego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 941 ulica Katowicka w Ustroniu dn 400 mm o długości 38,7m, kanał dn 200mm o długości 2,6m Przekroczenie ul. Katowickiej przewiertem Dz 508mm o długości 38,7m,
- 3) Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu dn 200 mm o długości 1219,6m, dn 160 o długości 767,5 m, rurociąg tłoczny dn 110 mm 229,5 m, tłocznia – 1 szt,
- 4) Budowę kolektora kanalizacyjnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice – uzupełnienia o dn 160 mm o długości 91,77 m, 3 przewiertów Dz 273 mm o łącznej długości 35,8m,

Umowa na zakres podstawowy **2 471 221 zł** z dnia 25.04.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **31.05.2017 r.**

2. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa

Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 185,5m, z pompownią wód opadowych i zbiornikiem retencyjnym o pojemności 51,5 m.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 15.10.2015r. o wartości **367 386,66 zł**, podpisano aneks na roboty dodatkowe z dnia 26.04.2016r. o wartości **62 059,00 zł**.

Termin realizacji do **30.06.2016 r.**

Zadanie zakończono w terminie.

Całkowita wartość zadania **446 859,98 zł**

Okres gwarancji 90 miesięcy.

3. Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków

3.1 Wykonano sieć cieplną pomiędzy budynkami na oczyszczalni ścieków ułożoną w ziemi z rur preizolowanych o średnicach od Ø 32 do Ø 80 o łącznej długości 568,0m

Wykonano instalację transportującą osad nadmierny do kompleksu zagęszczania oraz osad wstępny do procesu fermentacji z rur PE DZ160 mm o długości 132,2m.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 21.06.2016r o wartości **398 084,26 zł**.

Zadanie zakończono w terminie .

Okres gwarancji 90 miesięcy.

3.2 Wykonanie instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recyrkulowanym.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 5.10.2016r. o wartości **137 365,17 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin realizacji do 9.12.2016r.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka

Zadanie obejmuje budowę kanału dn 200 mm o długości L=140,00 m i rurociągu tłoczego o długości 381,5m (rurociąg tłoczny został poprowadzony również pod dnem rzeki Wisły) . Wykonano pompownię ścieków w rejonie ulicy Krzywaniec. Teren pompowni został wyгородzony . Zadanie obejmuje również budowę sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na terenie osiedla domków mieszkalnych (dawniej letniskowych). Na terenie osiedla została wybudowana kanalizacja dn 200 mm o długości 1292,50 m wraz z przyłączami do budynków. Do kanalizacji podłączono 62 budynki.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 23.10.2015r. o wartości **1 00 7828,14 zł**, umowa na roboty dodatkowe z dnia 9.05.2016r. o wartości **296 199,92 zł**.

Termin realizacji do **31.10.2016 r.**

Zadanie zakończone , zgłoszone do odbioru końcowego.

Okres gwarancji 60 miesięcy.

5. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadanie został wymieniony rurociąg doprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków ze stacji zlewnej ścieków i obiektów położonych na terenie byłych Zakładów Kuźniczych o średnicy Ø 315 mm i długości 60,0 m

Umowa na zakres podstawowy z dnia 19.09.2016r. o wartości **53 175,45 zł**.

Termin realizacji do **14.11.2016 r.**

Zadanie po odbiorze w trakcie rozliczania .

Okres gwarancji 90 miesięcy.

6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka

Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości 1088,3 m i zabudowę studni wodomierzowych PE 600 – szt. 35.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 29.09.2015r. o wartości **187 845,36 zł**, umowa na zakres dodatkowy z dnia 11.01.2016 r. o wartości **26 525,10 zł**. (realizacja na kwotę 19 799,52 zł), termin wykonania 29.02.2016r.

Termin realizacji robót podstawowych do 27.11.2015r. roboty wykonano do 13.01.2016r. i przekroczono termin realizacji o 46 dni . naliczono karę umowną w kwocie 23 000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Okres gwarancji 96 miesięcy.

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **219 131,81 zł**

7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 491,0 m i kanalizacji Ø 160mm o długości 237,5.

Trwają czynności przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Termin realizacji 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **18 998,00 zł**

8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa

Zadanie obejmowało budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 178,84 m i Ø160 o długości 74,97 m .

Umowa na zakres podstawowy z dnia 5.07.2016r. o wartości **66 042,33 zł**.

Termin realizacji do 13.09.2016 r.

Zadanie zakończone w terminie

Okres gwarancji 60 miesięcy.

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **71 751,58 zł** .

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami o średnicach Ø 90 mm i długości 60,0 m, Ø 40 mm i długości 75,0 m.

Umowa na zakres robót podstawowych z dnia 9.11.2016 r. o wartości **34 438,47 zł**

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin realizacji 25.11 2016 r .

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **6 700,00 zł**

10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście

I. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w niżej wymienionych rejonach miasta:

a) ul. Łączna i ul. Bładnicka – kanalizacja sanitarna – zadania w trakcie opracowania

b) ul.Katowickiej i ul. Bocznej – kanalizacja sanitarna – zadania w trakcie opracowania

c) ul. Asnyka – kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – zadanie w trakcie opracowania

d) ul. Solidarności – kanalizacja sanitarna – zadanie w trakcie opracowania

e) ul. Baranowa – kanalizacja sanitarna – zadanie przygotowane do realizacji

II. W ramach zadania miasto pokryło w wysokości **10 000,00 zł** częściowy koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie do kanalizacji budynku przy ul. 3 Maja 5.

11. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap

Wykonano dokumentację projektową .

Umowa na opracowanie dokumentacji z dnia 27.08.2015r. o wartości **13 530,00 zł** .

Termin realizacji w oparciu o aneks nr 1 i 2 ustalono na **27.10.2016r.**

12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica

Umowa na opracowanie dokumentacji z dnia 18.08.2015 r. o wartości **22 595,15 zł**

Termin realizacji w oparciu o aneks nr 1 ustalono na **30.11.2016r.**

13. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica

Umowa na opracowanie dokumentacji z dnia 18.08.2015 r. o wartości **33 892,73 zł**

Termin realizacji w oparciu o aneks nr 1 ustalono na **30.11.2016r.**

14. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa II etap

Umowa na opracowanie dokumentacji z dnia 16.11.2015 r. o wartości **47 970,00 zł**

Termin realizacji **28.10.2016 r.**

Złożony został wniosek o aneks do 30.12.2016r.

Zadanie w trakcie realizacji.

IV. Oświetlenie uliczne

1. Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni

Zabudowano oprawy oświetleniowe OUSc 100W - szt.6, Słupy oświetleniowe SAL-4 z oprawami OPA-1/100 - szt 2.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 14.03.2016r. o wartości **25 503,94 zł.**

Termin realizacji do 23.05.2016 r.

Zadanie zakończone w terminie.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

Całkowita wartość zadania (wraz z projektem i nadzorem) wyniosła **32 153,81zł** .

2. Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka

Na istniejących słupach zabudowano przewód oświetleniowy AsXSn 2x25 - o długości 400 m i zamontowano 4 oprawy oświetleniowe.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 29.06.2016 r. o wartości **8 623,32 zł.**

Termin realizacji do 30.08.2016 r.

Zadanie zakończone w terminie.

Okres gwarancji 12 miesięcy.

Całkowita wartość zadania wyniosła **8 623,32 zł.**

3. Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś, Stara Kolonia

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe- 9 szt.
- b) montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach- 14 szt.
- c) dowieszenie na istniejących przewodu AsXSn 2 x 25 o długości ok. 910m
- d) rozbudowę oświetlenia o dwa nowe odcinki sieci napowietrznej o łącznej długości 140m z zabudową 3 słupów z oprawami
- e) wykonanie podziemnej linii kablowej o długości ok. 180 m i zabudowę 3 słupów z oprawami

Umowa na zakres podstawowy z dnia 23.09.2016 r. o wartości **54 291,41 zł.**

Termin realizacji do 15.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **18 000,00 zł**

4. Budowa oświetlenia ul. Pasieczna

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) budowę napowietrznej sieci oświetleniowej przewodem AsXSn 4x25 mm² o długości 750 m na 18 słupach na których zostaną zabudowane oprawy oświetleniowe.
- b) budowę linii kablowej YAKXS 4x25mm² o długości 15,0m

Umowa na zakres podstawowy z dnia 7.11.2016 r. o wartości **46 317,42 zł.**

Termin realizacji do 5.12.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **9 900,00 zł**

5. Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego o długości 89 m
- b) zabudowę 3 słupów oświetleniowych z oprawami
- c) wykonanie uziemienia na długości 98 m

Umowa na zakres podstawowy z dnia 7.11.2016 r. o wartości **14 008,73 zł.**

Termin realizacji do 5.12.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **4 477,00 zł**

6. Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego - 8 słupów – 278m
- b) montaż słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach – 8kpl.
- c) wykonanie uziemienia $R_{u} \leq 2\Omega$ / bednarka FEZN 25x4 – 294m

Umowa na zakres podstawowy z dnia 9.11.2016 r. o wartości **33 990,00 zł**.

Termin realizacji do 25.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **6 888,00 zł**

7. Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) budowę szafki SOU – 1szt
- b) budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego – 201m
- c) montaż słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach – 6kpl.
- d) wykonanie uziemienia $RU \leq 2\Omega$ / bednarka FEZN 25x4 - 2kpl – 219m

Umowa na zakres podstawowy z dnia 9.11.2016 r. o wartości **34 109,34 zł**.

Termin realizacji do 25.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **5 953,20 zł**

8. Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego – 223 m
- b) montaż słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach – 6kpl.
- c) wykonanie uziemienia $RU \leq 2\Omega$ / bednarka FEZN 25x4 – 243m

Umowa na zakres podstawowy z dnia 9.11.2016 r. o wartości **26 349,00 zł**.

Termin realizacji do 25.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **4 526,40 zł**

9. Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) podwieszenie napowietrznej linii AsXSn 2x25 mm² oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach o długości 219 m,
- b) montaż opraw oświetleniowych o mocy 70W – szt. 5.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 30.09.2016r. o wartości **10 188,31 zł**.

Termin realizacji do 4.11.2016 r.

Zadanie zgłoszone do odbioru.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **5 535,00 zł**

10. Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego – 115m kabla YAKXS 4x25mm²
- b) montaż słupów oświetlenia ulicznego z oprawami na wysięgnikach – 3 szt.
- c) wykonanie uziemienia $R_u \leq 10\Omega$ / bednarka FeZn 25x4 – 2 kpl. (98m)

Umowa na zakres podstawowy z dnia 30.09.2016r. o wartości **13 333,00 zł**.

Termin realizacji do 15.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **3 075,00 zł**

11. Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka

Rozbudowa oświetlenia ulicy Szerokiej zostanie wykonana na odcinku od ul. Zabytkowej do ul. Wąskiej.

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) zabudowę skrzyni sterowania ulicznego na słupie istniejącej rozdzielczej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
- b) dowieszenie przewodów sieci oświetleniowej AsXSn 4 x 25 mm² na istniejących słupach energetycznej sieci rozdzielczej na odcinku ~ 415 m
- c) montaż opraw oświetleniowych na słupach sieci nN wzdłuż drogi – 11 szt.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 17.10.2016r. o wartości **14 803,86 zł**.

Termin realizacji do 30.11.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **6 900,00 zł**

V. **Obiekty kubaturowe**

1. Przedszkole nr 1 w Ustroniu oś Manhatan.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1.

Wykonano opracowania projektowe dla termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian, wymiana instalacji c.o. i przygotowanie c.w.u.) oraz zabudowy urządzeń fotowoltaicznych. Wykonano audyt energetyczny pod potrzeby dofinansowania.

Prace wykonano w terminie.

Całkowita wartość zadania w 2016r (audyt energetyczny, projekt termomodernizacji i zabudowa urządzeń fotowoltaicznych) **23.234,70zł**.

2. Przedszkole nr 7 w Ustroniu oś Manhatan.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola (16cm) z wymianą parapetów zewnętrznych i ułożeniem nowej bednarki dla instalacji odgromowej. W oknach zabudowano nawiewniki.

Umowa nr ZP.272.1.09.2016 zawarta została w dniu 26.04.2016r.

Kwota umowna **226.503,00zł.**

Termin realizacji robót: do 12.08.2016r.

Okres gwarancji 102 miesiące.

Prace zakończono w terminie.

Wykonano audyt energetyczny pod potrzeby dofinansowania.

Całkowita wartość zadania (z nadzorem, audytem energetycznym i kosztorysami inwestorskimi) **247.663,24zł.**

Zadanie zakończono.

Nazwa zadania: Modernizacja otoczenia P7.

Zakres prac obejmował drobne roboty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu (wykonanie nowych ścieżek na placu zabaw oraz schodów ogrodowych z kostki brukowej, opaski wokół piaskownic na placu zabaw).

Wykonano remont schodów zewnętrznych na podstawie umowy z dnia 06.06.2016r.

Kwota umowna **10.553,55zł.**

Zadanie w trakcie realizacji (opaski wokół piaskownic).

3. Żłobek w Ustroniu ul. Gałczyńskiego.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka.

Wykonano opracowania projektowe dla termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian, wymiana instalacji c.o. z wymianą kotła i przygotowanie c.w.u.) oraz zabudowy urządzeń fotowoltaicznych. Wykonano audyt energetyczny pod potrzeby dofinansowania.

Prace wykonano w terminie.

Całkowita wartość zadania w 2016r (audyt energetyczny, projekt termomodernizacji i zabudowa urządzeń fotowoltaicznych) **24.956,70zł.**

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1.

Dla tego zadania wykonano projekt techniczny na zabudowanie urządzeń fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły (**9.225,00zł**). Projekt techniczny na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest w trakcie opracowania.

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu.

Nazwa zadania: Modernizacja obiektu SP-1.

Wykonano modernizację schodów zewnętrznych na podstawie umowy z lipca 2016r.

Kwota umowna **7.138,92zł.**

Okres gwarancji 60 miesięcy.

Prace wykonano w terminie.

6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu.

Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku
SP-2.

W ramach tego zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznych, prace malarskie sufitów oraz prace projektowe.

Na podstawie umowy z dnia 31.03.2016r wykonano projekt techniczny na zabudowę urządzeń fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły.
Wartość umowna **9.225,00zł**. Prace wykonano w terminie.

Umowa na roboty elektryczne nr ZP.272.1.12.2016 zawarta została w dniu 04.05.2016r.

Zakres robót obejmował wymianę oprzewodowania i wyposażenia wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku oraz prace malarskie.

Kwota umowna **445.000,00zł**.

Termin realizacji robót: do 12.08.2016r.

Umowny termin realizacji robót został przekroczony o 20 dni. Naliczono karę umowną w wysokości 10.000zł.

Okres gwarancji 72 miesiące.

Zadanie zakończono.

W ramach realizacji robót elektrycznych podpisano Umowę z dnia 29.07.2016r na wykonanie robót związanych z ułożeniem w budynku szkoły kabli pod oprzewodowanie instalacji fotowoltaicznej. Wartość umowy z dnia 29.07.2016r – **4.440,64zł**.

Prace zakończono w terminie.

W dniu 14.10.2016r podpisano Umowę na dostosowanie układu pomiarowego budynku szkoły do wymagań Tauron Dystrybucja S.A. – zabudowa układu pośredniego pomiaru energii elektrycznej.

Wartość umowy z dnia 14.10.2016r – **12.300,00zł**.

Prace zakończono w terminie.

Umowa na roboty malarskie nr ZP.272.3.50.2016 zawarta została w dniu 01.07.2016r.

Zakres robót obejmował malowanie sufitów po robotach elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach szkolnych.

Kwota umowna **102.000,00zł**.

Termin realizacji robót: 75 dni od daty zawarcia umowy.

Prace zakończono w dniu 29.08.2016r (w terminie).

Okres gwarancji 36 miesięcy.

W dniu 17.10.2016r podpisano umowę ZP.272.3.112.2016 na wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym.

Kwota umowna **11.070,00zł**.

Termin realizacji robót: do 15.12.2016r.

Okres gwarancji na projekt – do zakończenia realizacji robót instalacyjnych objętych umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

Całkowita wartość zadania w 2016r (z nadzorami, projektem fotowoltaiki i wymiany instalacji centralnego ogrzewania, kosztorysami inwestorskimi, pracami elektrycznymi i malarskimi) zamknie się kwota **592.661,64zł.**

7. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu Lipowcu.

I. Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5.

W ramach tego zadania wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane.

Zakres robót budowlanych obejmował wymianę dachu nad salą gimnastyczną oraz ocieplenie ścian budynku przy sali.

Umowa ZP.272.1.19.2016 zawarta została w dniu 14.06.2016r.

Kwota umowna **884.889,43zł.**

Podpisano aneks nr 1 w dniu 29.07.2016r na przedłużenie realizacji umowy (do 20.09.2016r).

Termin realizacji robót: do 20.09.2016r.

Okres gwarancji 60 miesięcy.

Prace zakończono w terminie.

W dniu 01.09.2016r podpisano umowę na wykonanie wymiany podłogi w sali gimnastycznej, zabudowę przewodów kominowych oraz wylazu dachowego.

Kwota umowna **72.708.90zł.**

Termin realizacji do 20.09.2016r.

Okres gwarancji 60 miesięcy.

Prace zakończono w terminie.

Zakres prac projektowych obejmował wykonanie projektu technicznego na zabudowę urządzeń fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej.

Umowa z dnia 01.02.2016r.

Wartość umowna prac projektowych **9.225,00zł.**

Prace wykonano w terminie.

Całkowita wartość zadania (z nadzorem i częścią projektową) **992.072,11zł.**

II. Nazwa zadania: Orlik lekkoatletyczny przy SP-5.

W ramach tego zadania wykonano prace projektowe. Obejmowały one projekt budowlany z pozwoleniem na budowę dla budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okrężną 200m, skoczniami i rzutniami oraz budową szatni, obiektu magazynowego z zagospodarowaniem terenu i murem oporowym.

Umowa została zawarta w dniu 19.05.2015r na kwotę 11.193,00zł, aneksem z dnia 27.08.2015r i 11.12.2015r przedłużono termin realizacji zadania do 29.04.2016r.

Drugą umowę poszerzającą zakres prac podpisano 14.12.2015r na kwotę 22.100,00zł.

Łącznie kwota umowna za prace projektowe - **33.293,00zł.**

Po wykonaniu projektu uzgodniono konieczność dokonania podziału dokumentacji na mniejsze elementy, z wykorzystaniem tańszych rozwiązań i technologii.

Podpisano umowę w zakresie podziału i z częścią kosztorysową – koszt **3.628,50zł.**

Razem koszty **37.039,00zł**.
Prace zakończono w terminie.

8. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu.

Umowa na roboty budowlane nr ZP.272.1.23.2016 zawarta została w dniu 30.09.2016r.

Zakres robót obejmuje budynek techniczno-socjalny, zadaszoną widownię, budowę kontenera magazynowego i kasowego z wyposażeniem, wykonanie przyłączy i sieci podziemnych.

Kwota umowna dla tego etapu robót **4.302.474,81zł**.

W roku 2016 przewidziano na to zadanie 2.100.000zł.

Termin realizacji robót: do 230 dni od daty zawarcia umowy (18.05.2017r.).

Okres gwarancji 72 miesiące.

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie umowy ZP.272.3.49.2015 z dnia 07.05.2015r wykonano projekt zamienny dla II etapu realizacji robót budowlanych.

Kwota umowna **61.500,00zł**.

Prace zakończono w terminie.

W br. wykonano płatności za I etap robót budowlanych (rok 2015 - **227.033,59zł**), wykonano ocenę techniczną (**2.337,00zł**), wykonano demontaż piłkochwytów i wykonano nowe piłkochwyty (**275.731,46zł**), zapłacono należność do Tauron Dystrybucja S.A. za opłatę przyłączeniową do stacji trafo (**7.884,23zł**), zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk (**210.084,00zł**) i inne.

Razem spodziewane koszty za 2016: **2.942.544,90zł** (w tym 2.100.000,00zł za II etap robót)

9. Zadanie pod nazwą: Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych.

a) Trasa rolkowo-narciarska.

Umowa na prace projektowe nr ZP.272.3.63.2016 zawarta została w dniu 27.07.2016r.

W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę dla wykonania *trasy rolkowo-narciarskiej*, skateparku, „pumptracku” i siłowni zewnętrznej wzdłuż bulwarów nadwiślańskich w Ustroniu.

Kwota za projekt z pozwoleniem na budowę - **69.800,00zł**, do zapłacenia w całości w 2017r.

Termin realizacji robót: do 05.01.2017r.

Okres gwarancji do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o tą dokumentację.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego.

Umowa na prace projektowe nr ZP.272.3.64.2016 zawarta została w dniu 22.07.2016r.

W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę dla wykonania zagospodarowania terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu.

Kwota za projekt z pozwoleniem na budowę – **120.390,00zł**, do zapłacenia w całości w 2017r.

Termin realizacji robót: do 05.01.2017r.

Okres gwarancji do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o tą dokumentację.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARKI GRUNTAMI
mgr inż. Andrzej Szymiński

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec