

II ETAP REMONTU PRZYCHODNI ZDROWIA
PRZY UL. MICKIEWICZA 1 W USTRONIU

HARMONOGRAM ROBÓT .

INWESTOR :

MIASTO USTROŃ
43-450 USTROŃ
UL. RYNEK 1.

AUTOR : mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI

HARMONOGRAM OPISOWY - II ETAP REMONTU PRZYCHODNI W USTRONIU

Godziny w których można prowadzić prace remontowe w przychodni :

- od poniedziałku do piątku włącznie od 13³⁰ - 6³⁰

Od piątku od 13³⁰ do poniedziałku do godziny 6³⁰.

SEGMENT I, etap I - trzy tygodnie:

od 19-06-2009 r. godzina 13³⁰ do 09-07-2009 r. godzina 6³⁰

ODBIÓR : 09-07-2009 r. godzina 7³⁰

Montaż pionów wod.-kan. i c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym.

Piętro II

SEGMENT I

POMIESZCZENIA STOMATOLOGA - 2 GABINETY , W.C. PERSONELU I POCZEKALNIA
[3.17, 3.16, 3.14]

Demontaż unitów dentystycznych w porozumieniu z lekarzami [w jednym z gabinetów prawdopodobnie będzie wymiana zestawu dentystycznego na nowy] i przeniesienie ich oraz pozostałego wyposażenia do wskazanego pomieszczenia. Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach dentystycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach dentystycznych.

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach dentystycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach dentystycznych.

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach dentystycznych.

Wymiana stolarki okiennej.

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ichwymiana .

Wymiana stolarki drzwiowej.

Montaż nowej stolarki drzwiowej.

Demontaż drzwi przeszklonych pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej.

Montaż drzwi przeszklonych **EI-30** pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej.

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wymurowanie ścianek działowych [pomieszczenie W.C. personelu] zgodnie z projektem .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym.

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie gabinetów i poczekalni

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Piętro I

SEGMENT I

POMIESZCZENIA GINEKOLOGA - 2 GABINETY I POCZEKALNIA [2.17, 2.15, 2.13]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach ginekologicznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach ginekologicznych .

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach ginekologicznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach ginekologicznych [armatura bezdotykowa] .

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym w gabinetach ginekologicznych .

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Demontaż drzwi przeszklonych pomiędzy korytarzem a hołem klatki schodowej.

Montaż drzwi przeszklonych **EI-30** pomiędzy korytarzem a hołem klatki schodowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt TERMATEX dla placówek medycznych z wmontowanym oświetleniem / lub innych o podobnych właściwościach /. Sufit montować tak by zasłonił podwieszone rury kanalizacyjne jednak nie niżej niż 2,8 m od podłogi gabinetów.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury, pomalowanie gabinetów i poczekalni .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Przyziemie

SEGMENT I

LEKARZ RODZINNY - POMIESZCZENIA PEDIATRY - 2 GABINETY I POCZEKALNIA

[1.15, 1.14, 1.16]

Część prac została wykonana w pierwszym etapie remontu przy dobudowie dźwigu osobowego. Są to: instalacje elektryczne , piony kanalizacyjne za wyjątkiem pionu nr7, podłogi, wykładziny, ścianki działowe, tynki i malowanie .

Demontaż części urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia. Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu . Staranne osłonięcie mebli i urządzeń , które pozostaną w pomieszczeniach - zabezpieczenie przed pyłem, zalaniem i uszkodzeniami mechanicznymi [min. dwukrotnie wytrzymałą folią z połączeniami na zakład, klejonymi taśmą] ;

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym .

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym .

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym .

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Demontaż drzwi przeszklonych pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej.

Montaż drzwi przeszklonych **EI-60** pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej

Uzupełnienie uszkodzonych tynków, naprawa ewentualnych uszkodzeń wykładziny i pomalowanie gabinetów oraz poczekalni

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

SEGMENT II, etap II - trzy tygodnie:

od 09-07-2009 r. godzina 13³⁰ do 30-07-2009 r. godzina 6³⁰

ODBIÓR : 30-07-2009 r. godzina 7³⁰

Montaż pionów wod.-kan. i c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym.

Piętro II **SEGMENT II**

GABINET LARYNGOLOGA I GABINET MAMOGRAFICZNY [3.03, 3.04, 3.05]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych [z wyłączeniem Gabinetu Mamograficznego /3.05, 3.04/].

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych [z wyłączeniem Gabinetu Mamograficznego /3.05, 3.04/].

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych [z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych wymagań związanych z funkcjonowaniem wentylacji w Gabiniecie Mamograficznym /3.05, 3.04/].

Wymiana stolarki okiennej.

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana .

Wymiana stolarki drzwiowej.

Montaż nowej stolarki drzwiowej.

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym.

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie gabinetów .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Piętro I **SEGMENT II**
2 GABINETY I MAGAZYN [2.05, 2.04, 2.03]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej.

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym.

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury, pomalowanie gabinetów

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Przyziemie **SEGMENT II**

LEKARZ RODZINNY - 2 GABINETY [1.03, 1.04]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie gabinetów .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

SEGMENT III, etap III - trzy tygodnie:

od 30-07-2009 r. godzina 13³⁰. do 20-08-2009 r. godzina 6³⁰

ODBIÓR : 20-08-2009 r. godzina 7³⁰

Montaż pionów wod.-kan. i c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym.

Piętro II SEGMENT III

GABINET OKULISTY, REJSTRACJA, GABINET USG, WC PACJENTÓW [3.07, 3.06, 3.11, 3.12]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia. Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu. Staranne osłonięcie mebli i urządzeń, które pozostaną w pomieszczeniach - zabezpieczenie przed pyłem, zalaniem i uszkodzeniami mechanicznymi [min. dwukrotnie wytrzymałą folią z połączeniami klejonymi taśmą na zakład] ;

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wymiana stolarki okiennej.

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana .

Wymiana stolarki drzwiowej.

Montaż nowej stolarki drzwiowej.

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym.

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie gabinetów .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Piętro I **SEGMENT III**

2 GABINETY I WC PACJENTÓW [2.06, 2.11, 2.12]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Uzupełnienie tynków, ułożenie glazury, pomalowanie gabinetów i ubikacji.

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie gabinetów i ubikacji .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

SEGMENT IV, etap IV - trzy tygodnie:

od 20-08-2009 r godzina 13³⁰. do 10-09-2009 r. godzina 6³⁰

ODBIÓR : 10-09-2009 r. godzina 7³⁰

Montaż pionów wod.-kan. i c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym.

Piętro II **SEGMENT IV**
REJESTRACJA, PROTETYKA [3.08 z przyległym korytarzem, 3.09,3.10]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu.

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych

Wymiana stolarki okiennej.

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana .

Wymiana stolarki drzwiowej.

Montaż nowej stolarki drzwiowej.

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym.

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie pomieszczeń .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Piętro I **SEGMENT IV**
LEKARZ RODZINNY
PORADNIA - REJESTRACJA , POCZEKALNIA I GABINET [2.07, 2.08, 2.09, 2.10]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Rozebranie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem 2.07 a 2.09 i wykonanie nowej ścianki działowej z płyt GK wodoodpornych w innym miejscu / powiększenie 2.07 /.

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych .

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych.

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury, pomalowanie pomieszczeń.

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

Przyziemie **SEGMENT IV**

POMIESZCZENIA RENTGENA – CIEMNIA MOKRA, GABINET RTG, POKÓJ, STEROWNIA , KABINY I POCZEKALNIA [1.07, 1.08, 1.09, 1.10 z kabinami i przyległym korytarzem]

Demontaż urządzeń medycznych w porozumieniu z lekarzem i przeniesienie ich do wskazanego pomieszczenia . Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu . Staranne osłonięcie aparatu rtg w porozumieniu z lekarzem - zabezpieczenie urządzenia przed pyłem, zalaniem i uszkodzeniami mechanicznymi [min. dwukrotnie wytrzymałą folią z połączeniami na zakład klejonymi taśmą] .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych RTG /w tym oświetlenie sygnalizacyjne/.

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych RTG.

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych RTG.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych RTG.

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom w gabinetach medycznych RTG.

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym; w gabinecie z aparatem rtg dodatkowo o określonych przez sanepid parametrach antystatycznych .

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury i pomalowanie gabinetów .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

SEGMENT V, etap V -

wyłącznie od piątku godziny 13³⁰ do poniedziałku do godziny 6³⁰

od 21-08-2009 r godzina 13³⁰. do 28-09-2009 r. godzina 6³⁰

ODBIÓR : 28-09-2009 r. godzina 7³⁰

Piętro II, piętro I, przyziemie SEGMENT V

KORYTARZE [3.01, 3.02, 2.01, 2.02, 1.01, 1.02]

Przeniesienie wyposażenia korytarzy do wskazanego pomieszczenia Ww. elementy należy przenieść tak by nie uległy uszkodzeniu .

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym .

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym .

Montaż drzwi przeszklonych **EI-30** [na parterze EI-60] pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej .

Rozbiórka posadzki .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek wylewką samopoziomującą.

Ułożenie wykładziny zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Uzupełnienie tynków, pomalowanie .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu

SEGMENT VI, etap VI - 14 TYGODNI

od 19-06-2009 r. godzina 13³⁰ do 28-09-2009 r. godzina 6³⁰

ODBIÓR : 28-09-2009 r. godzina 7³⁰

Montaż pionów wod.-kan. i c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym

PIWNICE I STRYCH SEGMENT VI

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym .

Wykonanie instalacji niskoprądowych zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu zgodnie z projektem .

Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym.

Wykonanie instalacji wod.- kan. zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym. Wykonanie poziomów kanalizacyjnych pod posadzką .

Wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem i wymogami stawianymi instalacjom medycznym; w tym montaż urządzeń wentylacyjnych na strychu.

Wykonanie kotłowni wraz z instalacją i montażem kotła.

Montaż przewodu kominowego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej .

Zamurowanie drzwi zsypu .

Wymiana stolarki okiennej .

Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z uwzględnieniem projektowanej warstwy ocieplenia elewacji .

Renowacja parapetów wewnętrznych z lastriko lub ich wymiana.

Wymiana stolarki drzwiowej

Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych .

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek .

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych zgodnie z wymogami stawianymi placówkom medycznym

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją .

Ułożenie podłogi z płyt OSB na strychu .

Uzupełnienie tynków , ułożenie glazury, pomalowanie .

Pomieszczenia podlegają odbiorowi Sanepidu