

nr 1

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Ustroń
Województwo: śląskie









Objekt: ul. Bernadka, Krzywaniec i Przetnica	S
Zleceniodawca: PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska, Ustronie	P
Wiercenie: D. Cichoń, Nr arch. 14496/18	S
Dozór geologiczny: A. Winckiewicz	

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 320.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

43 - 400 CIESZ
Data wiercenia: 2018-07

Głębokość zwierciadła wody		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miaższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t]			[m]											[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
 1.10	 3.30	 Czwartorzęd	-1.0			nasyp niebudowlany (piasek+kamienie+okruchy piaskowca), brązowo-szary	1.10	nN(P+k+pc)	w		szg	1.30	I	
					1.10	piasek pylasty na gamicy pyłu, brązowo-szary	0.50	Pπ/Π	nw					
			-2.0		1.60	glina pylasta warstw.piaskiem gliniastym, brązowa	0.60	Gπ//Pg		0/1			szg// tpl	2.50
			-3.0		2.20	pospółka gliniasta, żółto-brązowa	1.10	Pog		w		szg// pl		
			-4.0		3.30	pospółka gliniasta, żółto-brązowa	1.70							m
			-5.0		5.00		0.00							