



Tytuł Projektu:	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu”
Zamawiający:	Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, Rynek 1
Inspektor Nadzoru:	-
Wykonawca:	-

Karta Nadzoru Autorskiego

Nr dok.	1	Miejsce, dn.	Ustroń, 05.09.2019r.
Dot. opracowania (nazwa, nr rysunku): Średnicy studni o głębokości powyżej 3,5m – rys. nr 4.1 Materiału rur przy przejściach pod potokiem – rys. nr 4.1, 4.2, 4.4			
Od Projektanta (nazwa biura projektowego, imię i nazwisko projektanta): Jedn. proj.: PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatońska, ul. Partyzantów 15, 43-450 Ustroń Projektant: mgr inż. Magdalena Poniatońska, nr upr. SLK/8398/PWBS/18			
Do Inspektora Nadzoru: -			
Podstawa formalna zmiany: (wniosek Wykonawcy/Inżyniera/ Zamawiającego) Uzgodnienie projektu bud.-wyk. przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o. 1. Zwiększenie średnicy studni betonowych z elementów zbrojonych z 1000mm na 1200mm dla studni głębszych niż 3,5m. 2. Zmianę materiału rur z PVC-U SN8 na PE100RC SDR17 na odcinkach kanału wykonywanych pod potokiem.			
Treść: 1. Zmienia się średnicę studni: S3, S4, S5, S6, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S29, S30, S31, z 1000mm na 1200mm, przy zachowaniu wszystkich wymagań materiałowych opisanych w pkt. 2.3.5 lit. b) opisu technicznego. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie średnicy studni. 2. Zmienia się materiał z PVC-U SN8 na PE100RC SDR17 dla kanału na odcinkach: S10-S11, S16-S17, S39-S40, S2-S50, S52-S53, S38-S142, S149-S150. Rury przewodowe winny spełniać takie same warunki dot. materiału jak rury ochronne opisane w pkt. 2.3.4 opisu technicznego. Długość kanału o śr. 160mm z rur PVC-U SN8 pozostaje bez zmian (1177,5mb), Długość kanału o śr. 200mm z rur PVC-U SN8 skraca się z 2923,0mb na 2739,0mb, Długość kanału o śr. 200mm z rur kamionkowych przeciskowych glazurowanych pozostaje bez zmian (219,5mb), Dodaje się kanał o śr. 200mm z rur PE100RC SDR17 o długości 184,0 mb. 3. Zmiany kwalifikuje się jako zmianę nieistotną			
Załączniki	Rys. nr KNA 1.1 Rys. nr KNA 1.2		
Główny Projektant / Koordynator: mgr inż. Magdalena Poniatońska		Podpis:	
U z g o d n i o n o :			
Wykonawca	Inspektor Nadzoru	Zamawiający	