

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Ustroń

Adres artykułu: <https://bip.ustron.pl/artykul/30226-wykonanie-robot-dodatkowych-nie-przewidzianych-w-projekcie-techniczno-budowlanym-i-nie-ujetych-w-kosztorysie-inwestorskim-i-ofertowym-dotyczacych-robot-drogowych-na-zadaniu-budowa-ulicy-zbiorczej-laczacej-ulice-andrzeja-brody-z-ulica-partyzantow-w-u>

Wykonanie robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie techniczno budowlanym i nie ujętych w kosztorysie inwestorskim i ofertowym dotyczących robót drogowych na zadaniu: Budowa ulicy zbiorczej łączącej ulicę Andrzeja Brody z ulicą Partyzantów w Ustroniu etap II.

Ustroń: Wykonanie robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie techniczno budowlanym i nie ujętych w kosztorysie inwestorskim i ofertowym dotyczących robót drogowych na zadaniu: Budowa ulicy zbiorczej łączącej ulicę Andrzeja Brody z ulicą Partyzantów w Ustroniu etap II.

Numer ogłoszenia: 111568 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30 , strona internetowa www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie techniczno budowlanym i nie ujętych w kosztorysie inwestorskim i ofertowym dotyczących robót drogowych na zadaniu: Budowa ulicy zbiorczej łączącej ulicę Andrzeja Brody z ulicą Partyzantów w Ustroniu etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A)

Wykonanie drenu zbiorczego dla ujęcia wody z drenów ze skarpy po stronie zachodniej pasa drogowego. Dla odcinka drenu zbiorczego od przepustu w kilometrze 0+116,50 do przekroju w kilometrze 0+281,37 autor projektu techniczno-budowlanego przedsięwzięcia, mgr inż. Jerzy Milewski, wykonał dodatkowe opracowanie projektowe. Brak podobnego opracowania dla odcinka od strony ulicy Andrzeja Brody w kierunku w/w przepustu. B) Wymiana gruntu w podłożu ulicy. Po wykonaniu części robót ziemnych stwierdzono w pasie drogowym obecność gruntów nie spełniających wymagania posiadania odpowiedniej nośności dla bezpośredniego posadowienia na nich warstw podbudowy i dalej nawierzchniowych. Grunty te to gliny pylaste z domieszkami namulów i części organicznych. Na krótkim odcinku występuje grubsza, niż zakładano, warstwa humusu. Na podstawie dokonanych odkrywek projektant wykonał opracowanie inwentaryzacyjne zmierzające do obliczenia ilości gruntu przeznaczonego w sposób bezdyskusyjny do wymiany. Wyliczona ilość 3 711 m³ musi zostać przez wykonawcę prac, usunięta i wywieziona na wyszukane przez wykonawcę wysypisko w odległości około 15 km. C) Przebudowa zarurowanego odcinka rowu odwadniającego. Po wykonaniu prac przygotowawczych stwierdzono, że wody z przepustu w kilometrze 0+116,50 skierowane są do rowu otwartego, który na odcinku około 30 m na terenie sąsiedniej posesji ujęty jest w zasypane rury betonowe fi 400. Przekrój rowu krytego jest zdecydowanie zbyt mały na przeprowadzenie wód z przepustu i wymaga wymiany rur na betowe fi 600..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych sprecyzowane roboty budowlane określone w przedmiocie zamówienia muszą zostać wykonane na obecnym etapie zaawansowania prac, gdyż skutecznie blokują realizację dalszych robót planowanych i są istotne z uwagi na bezpieczeństwo inwestycji ponadto powierzenie wykonania wyżej opisanych

koniecznych robót dodatkowych innemu, niż aktualnie zatrudnionemu Wykonawcy jest niemożliwe ze względów logistycznych i czasowych - brak miejsca na wydzielenie odrębnego placu budowy dla kolejnego wykonawcy oraz brak czasu na opracowanie i wdrożenie nowej organizacji robót pozwalającej na bezkolizyjną pracę dwóch wykonawców na ograniczonym obszarze placu budowy. Ponadto należy unikać sytuacji, w których różni wykonawcy wykonują w tym samym miejscu roboty ziemne i drogowe w różnych warstwach tj. jeden wykonuje wymianę gruntu a inny podbudowę i nawierzchnię drogi. Sytuacja taka zawsze powoduje brak jednoznacznego określenia odpowiedzialności za jakość robót w okresie gwarancji. W związku z brakiem możliwości techniczno gospodarczych wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- INPROREM Spółka z o.o., ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

Załączniki:

[UMOWA DODATKOWA ZP 02 2011.pdf](#) pdf, 84 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

Metryczka

Opublikował w BIP:	Ireneusz Staniek
Data opublikowania:	12.05.2011 14:30
Ostatnio zaktualizował:	Ireneusz Staniek
Data ostatniej aktualizacji:	16.01.2012 11:09
Liczba wyświetleń:	1